

İş süresi tahmini — metraj × ekip × gecikme

11.773 m² · 2 usta + 3 çırak · 24 işgünü/ay

Kalem	m ²	m ² /gün	Ekip-gün	Ay
Radye yan kalıp	120,4	25	4,8	0,20
Bodrum perde	1152,7	18	64,0	2,67
Bodrum kolon	184,0	22	8,4	0,35
Üst perde (4 aralık)	3468,8	20	173,4	7,23
Üst kolon (4 aralık)	699,2	24	29,1	1,21
Döşeme alt (5 kat)	4706,5	28	168,1	7,00
Kiriş (5 kat)	1441,8	16	90,1	3,75
Net saf (paralellik ×0,78)	11.773,4	—	420	17,5

Gecikme senaryoları

Senaryo	Çarpan	İşgünü	Ay	Not
İyimser (az bekleme)	1.1	462	19,2	Malzeme/beton zamanında, hav
Gerçekçi (baz)	1.3	546	22,7	Tipik şantiye: beton/demir b
Kötümser (gecikmeli)	1.55	650	27,1	Sık beton gecikmesi, yağışlı

Öneri: gerçekçi ~22.7 ay; sözleşmede 5,5-6 ay.

Maliyet hesabındaki 6 ay bu aralıkla uyumlu.

İyimser ~19.2 ay · Kötümser ~27.1 ay.