

İş süresi tahmini — metraj × usta ekibi × gecikme

11.773 m² · 2 usta + 3 çırak · 24 işgünü/ay

Kalem	m ²	m ² /gün	Ekip-gün	Ay
Radye yan kalıp	120,4	45	2,7	0,11
Bodrum perde	1152,7	55	21,0	0,87
Bodrum kolon	184,0	50	3,7	0,15
Üst perde (4 aralık)	3468,8	70	49,6	2,06
Üst kolon (4 aralık)	699,2	55	12,7	0,53
Döşeme alt (5 kat)	4706,5	130	36,2	1,51
Kiriş (5 kat)	1441,8	50	28,8	1,20
Net saf (×0,82 paralel)	11.773,4	—	127	5,3

Gecikme senaryoları

Senaryo	Çarpan	İşgünü	Ay	Not
İyimser	1.12	142	5,9	Az bekleme, hava iyi, beton/demir
Gerçekçi (baz)	1.35	171	7,1	Tipik: yağmur + beton/demir/vinç b
Kötümser	1.6	203	8,5	Sık döküm gecikmesi, yağışlı sezon

Gerçekçi baz ≈ 7,1 ay,

Sözleşme/maliyet önerisi: 7,5 ay (pratikte 6 ay),

Aralık: 5,9 – 8,5 ay,